

PHỤ LỤC 4
Kết quả triển khai các công trình, dự án trọng điểm trong năm 2023
(kèm Báo cáo số 525-BC/TU ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
I	11 CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH		
1	Xây dựng hoàn thành cầu Rạch Miễu 2	<p>Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 với tổng mức đầu tư 5.175 tỷ đồng. Đã thực hiện hoàn thành các gói thầu rà phá bom mìn; đã ký hợp đồng 06/06 gói thầu xây lắp, 03/03 gói thầu tư vấn giám sát. Đang thực hiện các gói thầu: Gói XL - 1; XL - 2, XL - 3, XL-04, XL-05 và XL-06. Ngày 19/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1083/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đang trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh dự án.</p> <p>- Đối với Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2: Hoàn thành công tác lập và phê duyệt phương án bồi thường, đã trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận phương án tổng thể với kinh phí là 812.898 tỷ đồng. Đến nay, đã bàn giao mặt bằng với diện tích 358.454,3 m²/ 366.718,8 m² (539 hộ/545 hộ), chiều dài đoạn tuyến bàn giao liên tục, đủ điều kiện thi công khoảng 9,12 km/9,42 km (đạt 96,8%). Chủ đầu tư tiểu dự án đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại cho đơn vị thi công. Đang triển khai thi công khoảng 98% khối lượng gói thầu di dời điện trung, hạ thế (phần còn lại vướng mặt bằng chưa thi công được); gói thầu di dời lưới điện cao thế đã lựa chọn được nhà thầu thi công, đang chờ thành phố Bến Tre bàn giao mặt bằng để thi công.</p> <p>- Đối với dự án Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2: Cơ bản hoàn thành công tác lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đến nay đã bàn giao mặt bằng đạt 98%. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có thông báo danh mục và mức vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2), trong đó dự án Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 là 692 tỷ đồng; và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; đã triển khai thi công 02/02 gói thầu xây lắp, khối lượng thi công gói thầu số 1 ước đạt 25%, khối lượng thi công gói thầu số 2 ước đạt 13%.</p>	

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
		<p>- Đối với các khu tái định cư: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2 và Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2. Hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng (phía thành phố Bến Tre đang thẩm định phương án bồi thường giai đoạn 1; phía huyện Châu Thành đã tổ chức kiểm đếm được 15/21 hộ, còn 06 hộ chưa đồng ý cho kiểm đếm, đến nay đã phê duyệt xong quy hoạch chi tiết phân khu, UBND huyện Châu Thành đang xem xét phê duyệt điều chỉnh lại dự án).</p>	
2	Hoàn thành cơ bản hệ thống thủy lợi, cấp nước chính trên địa bàn tỉnh	<p>- <i>Tiểu dự án 4 (CSHT phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri nhằm thích ứng với BĐKH - vay vốn WB):</i> Đang thực hiện hợp phần thi công hoàn thiện các công Đường Khai, Trảng Nước, Đường Tắc, Cây Keo, An Thạnh, khối lượng đạt khoảng 94% giá trị hợp đồng và thi công nạo vét các kênh Đường Miễu, Đê Quốc phòng, Đường Tắc, Cây Mắm, khối lượng đạt 100% giá trị hợp đồng.</p> <p>Hợp phần sinh kế đã triển khai thực hiện các hoạt động: Trình diễn mô hình; lắp đặt 06 trạm quan trắc; xây dựng 150 nhà vệ sinh. Các hoạt động đang triển khai: Tập huấn kỹ thuật; hoạt động giám sát và đánh giá; trồng rừng 89ha; hỗ trợ chứng nhận 350 ha tôm sinh thái; khối lượng các gói thầu đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng.</p> <p>- <i>Tiểu dự án 5 (CSHT phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Thạnh Phú nhằm thích ứng với BĐKH - vay vốn WB):</i> Đang thực hiện hợp phần gói thầu BT-CW-03 xây dựng bờ bao, cầu giao thông cập sông Cổ Chiên và cứng hóa mặt đê biển, khối lượng đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng; gói thầu BT-CW-04 xây dựng bờ bao, cầu giao thông cập sông Băng Cung khối lượng đạt khoảng 61% giá trị hợp đồng; gói thầu BT-CW-05 xây dựng tuyến ống cấp nước sạch khối lượng đạt khoảng 96% giá trị hợp đồng.</p> <p>Hợp phần sinh kế đã triển khai thực hiện các hạng mục: Trình diễn mô hình; Gói thầu Tư vấn hỗ trợ chứng nhận VietGap cho 120 ha xoài; Gói thầu Tư vấn cấp chứng nhận VietGap cho 120 ha xoài; Gói thầu Lắp đặt 02 hệ thống quan trắc vùng nuôi nghêu. Các hoạt động đang triển khai: Tập huấn kỹ thuật; hoạt động giám sát và đánh giá; Gói thầu Lắp đặt 06 trạm quan trắc môi trường; khối lượng các hoạt động/gói thầu đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng; Gói thầu Xây dựng 500 nhà vệ sinh đang lựa chọn nhà thầu thực hiện.</p>	<p>- <i>Tiểu dự án 4:</i> Tiếp tục triển khai thực hiện các phần công việc còn lại của hợp phần xây dựng và hợp phần sinh kế. Dự kiến hoàn thành trong năm 2023.</p> <p>- <i>Tiểu dự án 5:</i> Tiếp tục triển khai thực hiện các phần công việc còn lại của hợp phần xây dựng và hợp phần sinh kế, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.</p> <p>- <i>Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải:</i> Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án.</p> <p>- Dự án Quản lý nguồn</p>

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
		<p>- <i>Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải:</i> Dự án “Trạm bơm nước thô Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống tuyến ống truyền tải” (giai đoạn đầu của dự án Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải”) đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Nước thô DNP Sông Tiền. Hiện tại, Dự án đã thống nhất được hướng tuyến, hoàn thành khảo sát địa chất, địa hình, đang tiến lập thiết kế cơ sở và đàm phán hợp đồng tiếp nhận nước thô với các đơn vị cấp nước. Để giải quyết các khó khăn liên quan đến hợp đồng giữa chủ đầu tư dự án và các đơn vị tiếp nhận, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ Dự án để giải quyết các khó khăn này.</p> <p>- <i>Dự án Quản lý nguồn nước Bến Tre:</i> Đã bàn giao mặt bằng công Bến Tre, Thủ Cửu. Công Cái Quao còn 01/25 hộ chưa nhận tiền. Triển khai thi công các công trình: Công Tân Phú, tiến độ đạt 97% giá trị hợp đồng; công Bến Ró, tiến độ đạt 97% giá trị hợp đồng. Công An Hóa còn 01/65 hộ chưa nhận tiền đền bù. Hiện tại Trung tâm tâm phát triển quỹ đất tỉnh đang thực hiện thủ tục chi tiền và tiếp tục vận động các trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.</p> <p>- <i>Dự án cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng:</i> Đã thi công xây dựng hoàn thành. Đang hoàn thiện các thủ tục làm cơ sở nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào vận hành.</p> <p>- <i>Dự án hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái hoa kiểng khu vực Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách:</i> Đã ký hợp đồng thi công xây dựng công trình và khởi công xây dựng công trình. Đang triển khai lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.</p>	<p>nước Bến Tre: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng hoàn thành công Tân Phú và công Bến Ró trong quý IV/2023.</p> <p>- <i>Dự án Quản lý nguồn nước Bến Tre:</i> Bàn giao toàn bộ mặt bằng công An Hóa trong quý IV năm 2023.</p> <p>- <i>Dự án cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh:</i> Bàn giao công trình hoàn thành cho đơn vị quản lý vận hành trong năm 2023.</p> <p>- <i>Dự án hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái hoa kiểng khu vực Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách:</i> Triển khai thi công xây dựng công trình và hoàn thành trong năm 2025.</p>
3	Triển khai ít nhất 500 ha các dự án đô thị thành phố Bến Tre và các huyện	<p>Đối với 07 dự án trọng điểm về đô thị với tổng diện tích khoảng 746,62 ha. Trong đó: 04 dự án đã xác định được nhà đầu tư; 02 dự án đang trong giai đoạn lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: (1) Khu đô thị mới Tây Bắc, thành phố Bến Tre, đang thực hiện giải trình, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư; (2) Khu đô thị mới thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam hiện đang tổ chức lấy ý kiến thẩm định đối với đề xuất chủ trương đầu tư của dự án.</p>	<p>Tiếp tục theo dõi, phối hợp đầy nhanh tiến độ triển khai dự án.</p>

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
		<p>01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đề xuất dự án đầu tư xây dựng (Khu đô thị mới phía Nam thành phố Bến Tre), hiện đã cơ bản hoàn thành các bước phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, xác định giá trị m1, m2 đang hoàn chỉnh lập hồ sơ đề xuất dự án.</p>	
4	Phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao	<p>- Về đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghệ cao: Dự án Hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri đang triển khai thi công Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình và mua sắm, lắp đặt thiết bị, đạt 32% giá trị hợp đồng. Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao huyện Bình Đại đã triển khai khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn thẩm tra đang thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; đang triển khai công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, thu hồi đất.</p> <p>- Về hoạt động triển khai vùng nuôi tôm công nghệ cao (CNC) tập trung: Đã phát triển mới là 500 ha, đạt 100% so với kế hoạch. Lũy kế năm 2023 là 3.067 ha.</p> <p>- Xây dựng kế hoạch mô hình cơ sở nuôi tôm nước lợ an toàn dịch bệnh đến năm 2025: Phối hợp với tư vấn xây dựng hồ sơ chứng nhận ASC cho 03 khu nuôi CNC tạo kết nối đầu vào đầu ra cho doanh nghiệp; phối hợp xây dựng và được cấp chứng nhận tiêu chuẩn BAP cho 66 ha nuôi tôm thâm canh, ứng dụng công nghệ cao; phối hợp cung cấp dữ liệu vùng nuôi cho đơn vị thi công xây dựng phần mềm Ứng dụng Map4D GIS Platform cho việc số hóa, quản lý nuôi tôm công nghệ cao (4.000 ha) trên địa bàn tỉnh.</p>	<p>- Dự án Hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình và hoàn thành trong năm 2025.</p> <p>- Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao huyện Bình Đại: Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng trong năm 2023.</p> <p>- Tiếp tục theo dõi và giám sát Dự án Hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao huyện Bình Đại.</p> <p>- Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn hỗ trợ địa phương xây dựng hồ sơ chứng nhận ASC cho 03 khu nuôi tôm UDCNC quy mô 90 ha.</p>
5	Triển khai các dự án điện gió, có ít nhất 1500MW đưa vào khai thác; chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án điện khí	<p>- Từ đầu năm 2023 đến nay, đã hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục pháp lý để hòa lưới thêm 128 MW điện gió. UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cơ chế đền bù, hỗ trợ hoa màu trong phạm vi hành lang an toàn trụ tháp gió. Chỉ đạo phối hợp với ngành điện và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các</p>	<p>Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý để hòa lưới các dự án điện gió đã lắp đặt tuabin (144,85 MW); phối hợp rà soát và kiến nghị</p>

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
		<p>công trình 110 kV nhằm giải tỏa hết công suất các dự án điện gió. Rà soát, kiến nghị Bộ Công Thương cập nhật các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.</p> <p>- Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh Bến Tre được phê duyệt 19 dự án điện gió (19 nhà máy) và tỉnh đã cấp chủ trương thực hiện với tổng công suất 1.007,7 MW, trong đó có 10/19 dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý, 09/19 dự án đã triển khai lắp đặt hoàn thành các tuabin với công suất khoảng 365,9 MW. Lũy kế tổng công suất đóng điện hòa lưới là 221,05 MW1.</p>	<p>Bộ Công Thương cập nhật các dự án vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.</p>
6.	<p>Xây dựng Tuyến động lực ven biển</p>	<p>- Các công việc đã thực hiện: Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về việc huy động nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của các dự án vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ý kiến của các ngân hàng tài trợ cho các dự án Mekong DPO, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đề xuất dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh với dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 7.905.000 triệu đồng (≈ 336,38 triệu USD) từ khoản vay hỗ trợ phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu (vốn vay thuộc Chương trình Mekong DPO) và ngân sách tỉnh Bến Tre đối ứng. Cơ cấu vốn đầu tư: (i) Vốn vay 5.183.000 triệu đồng ≈ 220,55 triệu USD (thực hiện thi công xây dựng công trình và thuê tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát nước ngoài); trong đó, ngân sách Trung ương cấp phát 90% (tương ứng 4.664.700 triệu đồng ≈ 198,5 triệu USD) và tỉnh Bến Tre vay lại 10% (tương ứng 518.300 triệu đồng ≈ 22,06 triệu USD); (ii) Vốn ngân sách tỉnh đối ứng 2.722.000 triệu đồng (thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các chi phí khác).</p> <p>- Các công việc đang thực hiện: Từ chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương cho dự án thuộc Chương trình DPO, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp cùng với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông đề xuất lại dự án DPO Bến Tre theo pháp lý hiện hành. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 7.905.000 triệu đồng (≈ 336,38 triệu USD); nguồn vốn đầu tư từ khoản vay hỗ trợ phát triển</p>	

¹ Trong đó có 93,05 MW được áp dụng giá điện theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam và 128 MW được áp dụng giá điện tạm thời với mức giá bằng 50% giá trần tại Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
		<p>bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu (vốn vay thuộc Chương trình Mekong DPO) và ngân sách tỉnh Bến Tre đối ứng.</p> <p>- Về thời gian triển khai các thủ tục, công việc cho dự án kết nối giữa các địa phương (Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh): Ngày 03/8/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn gửi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với việc thủ tục đầu tư xây dựng các dự án kết nối giữa hai địa phương sử dụng vốn vay nước ngoài. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông đã phối hợp với các sở, ngành thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cầu Ba Lai 8 trên Tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre. Đến nay, đã hoàn thành công tác khảo sát, đang thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.</p>	
7	Phát triển mới 5.000 doanh nghiệp; xây dựng 100 doanh nghiệp dẫn đầu	<p>Triển khai Kế hoạch của Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp về vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyên đổi lên doanh nghiệp năm 2023; Kế hoạch về tổ chức Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2023 “BenTre Innovation Day 2023”. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu, nguồn dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023 – 2025; đang giải trình ý kiến góp ý, ý kiến phản biện xã hội dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu, nguồn dẫn đầu.</p> <p>- Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố 08 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre; Quyết định về việc phê duyệt 08 quy trình nội bộ ban hành mới lĩnh vực chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.</p> <p>- Kết quả năm 2023 có 600 DN thành lập mới, với vốn đăng ký 5.300 tỷ đồng, tăng 5,63% về số DN và tăng 9,5% về vốn đăng ký so cùng kỳ. Có 170 DN khởi nghiệp, đạt 127,82% kế hoạch, bằng 144,07% so với cùng kỳ; đã cấp mới 01 dự án FDI với vốn đăng ký 04 triệu USD. Kết quả tính từ năm 2021 đến nay, đã có 1.368/5.000 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 27,36%;</p>	<p>- Ban hành Quyết định Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu, nguồn dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023-2025.</p> <p>- In ấn tài liệu truyền thông Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.</p>

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
		có 155/1.500 hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, đạt 10,33%; có 342/600 doanh nghiệp khởi nghiệp, đạt 57%; đã cấp mới 04 dự án FDI với vốn đăng ký 11,611 triệu USD; và cấp giấy chứng nhận cho 02 doanh nghiệp khoa học công nghệ và 02 tổ chức khoa học công nghệ.	
8	Thành lập Đại học Bến Tre thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh	Đề án thành lập Trường Đại học Tây Nam bộ đã trình Đề án đến Đại học quốc gia TP.HCM. Hiện học quốc gia TP.HCM đã góp ý và ngành đang tích cực phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, đang gặp một số vướng mắc trong làm rõ các nội dung về ngành đào tạo, về nhân sự, nguồn lực, tâm lý phụ huynh và học sinh, cơ chế tự chủ tài chính.	Thống kê số lượng tuyển sinh các ngành đào tạo tại phân hiệu để bổ sung, hoàn chỉnh Đề án.
9	Xây dựng làng văn hóa du lịch Chợ Lách	<p>- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch cồn Cái Gà: Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch cồn Cái Gà; UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch cồn Cái Gà. UBND huyện Chợ Lách đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch cồn Cái Gà; hiện đơn vị tư vấn đang triển khai lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 và dự kiến sẽ thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 2023.</p> <p>- Về phần đất K26: Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem xét thu hồi diện tích 27.539,5 m². Đối với diện tích đất còn lại 2.445,7 m² tại xã Phú Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét thu hồi, giao đất sau khi đã hoàn tất thủ tục pháp lý xử lý cá nhân chiếm đất, đảm bảo quỹ đất sạch.</p> <p>- Về mời gọi đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý bổ sung dự án Trung tâm thương mại Cây giống và Hoa kiểng vào Đề án Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách tại sân bóng đá xã Phú Sơn, đồng thời đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 huyện Chợ Lách (hiện có 01 nhà đầu tư đề xuất xin đầu tư vào dự án này).</p> <p>- Đối với Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện thuộc địa phận huyện Chợ Lách (đường huyện 34, 35 và 37): Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện thuộc địa phận huyện Chợ Lách (đường huyện 34, 35, 37); hiện tại đang đấu thầu xây lắp các gói thầu đường huyện 34, 35, 37.</p>	<p>Hoàn thành quy trình thủ tục quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cồn Cái Gà để kêu gọi đầu tư xây dựng khu homestay. Hoàn thành thủ tục thu hồi đất K26. Lập đề xuất dự án đầu tư Trung tâm Thương mại Cây giống và Hoa kiểng Chợ Lách, thẩm định dự án đầu tư và lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình phê duyệt.</p> <p>Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Nhà nước và chính quyền địa phương về phát triển du lịch và Đề án Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách. Vận động Nhân dân tham gia vào các hoạt động phát triển du lịch, để cùng với nhà nước và doanh nghiệp thực hiện những công trình</p>

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
			<p>chung, tạo điều kiện cho hộ dân xây dựng mô hình kinh doanh dịch vụ thích hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế hộ gia đình. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho các đối tượng là công chức quản lý nhà nước về du lịch; quản lý và nhân viên phục vụ tại các khu, điểm du lịch, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã cây giống, hoa kiểng; các hộ dân tham gia hoạt động du lịch.</p>
10	Xây dựng Trung tâm cây giống, hoa kiểng Chợ Lách	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Trung tâm Giống và Hoa kiểng tỉnh Bến Tre trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Quyết định về phê duyệt Đề án phát triển Cây giống và Hoa kiểng Chợ Lách mang tầm Quốc gia. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Đề án².</p>	<p>- Triển khai trang Website thương mại điện tử hỗ trợ tiêu thụ và giới thiệu cây giống hoa kiểng của tỉnh Bến Tre, quý IV năm 2023. Học tập kinh nghiệm tổ chức festival cấp khu vực giống hoa kiểng, quý IV năm 2023.</p> <p>- Tiếp tục xây dựng và ban hành 07 quy trình sản xuất cây</p>

² Trung tâm Giống và Hoa kiểng tỉnh Bến Tre xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án Phát triển Cây giống và Hoa kiểng Chợ Lách mang tầm quốc gia năm 2023; Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông xây dựng website thương mại điện tử hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh và HTX cây giống hoa kiểng thương mại sản phẩm cây giống hoa kiểng; Tổ chức hội thảo cấp khu vực “Xây dựng hoàn thiện chuỗi giá trị cây giống và hoa kiểng”; Trung tâm đã tổ chức hội nghị triển khai đề án đến tất cả các cơ quan đơn vị có liên quan và đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn 03 huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc và Châu Thành nhằm mục đích định hướng đầu tư và sản xuất cho các Hợp tác xã, từ đó tạo liên kết hình thành vùng sản xuất tập trung; phối hợp thẩm định trên 130 cây đầu dòng các loại và 670 vườn cây đầu dòng cung ứng 30 - 40 triệu mắt ghép; Suu tập và bảo tồn từ 1 - 3 cây đầu dòng/giống tại Trung tâm; xây dựng, thẩm định và ban hành 08 quy trình sản xuất cây giống, hoa kiểng chủ lực trong tỉnh. Chỉ đạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre; Thông tấn xã Việt Nam thực hiện các phóng sự truyền thông với chủ đề: “Xây dựng vùng sản xuất tập trung cây giống - hoa kiểng”, “Ứng dụng công nghệ sinh học phát triển bền vững” để giới thiệu, quảng bá Đề án phát triển Cây giống và Hoa kiểng Chợ Lách mang tầm Quốc gia.

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
			giống, hoa kiểng chủ lực trong tỉnh.
11	Hoàn thành lấp đầy Khu Công nghiệp Phú Thuận và mỗi huyện 01 cụm công nghiệp ít nhất 70ha, riêng huyện Chợ Lách có diện tích phù hợp.	<p>- <i>Khu công nghiệp Phú Thuận</i>: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư 3.539,58 tỷ đồng (trong đó: vốn ngân sách tỉnh là 3.443,28 tỷ đồng; vốn khác và vốn do các nhà đầu tư khác đầu tư là 96,30 tỷ đồng). Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế xây dựng với tổng dự toán là 1.404,148 tỷ đồng. UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án. Gói thầu Xây dựng đường D2, đường N3, D1 và D3 (đoạn từ N3 đến N4) đã phát hoang mặt bằng, đào khuôn đường, đang bơm cát nền đường, đúc hố ga. Gói thầu San lấp lô A3 đang phát hoang mặt bằng 1,35 ha/22,18 ha. Gói thầu San lấp lô A2 đã bàn giao mặt bằng thi công. UBND tỉnh cho chủ trương bổ sung một số kinh phí thực hiện dự án (thẩm định giá thiết bị, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường, cập nhật dự toán xây dựng...) để bổ sung chi phí cho Tư vấn cập nhật lại giá gói thầu phần còn lại, trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.</p> <p>Công tác giải phóng mặt bằng đến thời điểm hiện nay: (i) Lũy kế đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với kinh phí là 2.020,35 tỷ đồng (trong đó: kinh phí bồi thường cho hộ dân/tổ chức là 1.971,35 tỷ đồng; kinh phí phục vụ GPMB là 49,0 tỷ đồng); (ii) Lũy kế đã thực hiện giải ngân 1.971,35/1.971,35 tỷ đồng; (iii) Lũy kế diện tích đất đã ban hành quyết định thu hồi đất khoảng 216,2/216,2 ha (không bao gồm đất công và đất thủy lợi) đạt khoảng 100% diện tích.</p> <p>Công việc đang thực hiện: Tiếp tục giải quyết vướng mắc công tác GPMB và bàn giao mặt bằng triển khai thi công. Tiếp tục kiểm tra đơn đốc tiến độ các gói thầu: Xây dựng tuyến đường D2, tuyến đường N3, D1, D3 (đoạn từ N3 đến N4); San lấp lô A3; San lấp lô A2; giải quyết vướng mắc kịp thời nhằm đảm bảo thi công đạt yêu cầu tiến độ được duyệt và hợp đồng thi công đã ký. Gói thầu San lấp lô (B1, KT-T, KT-R) và Trạm xử lý nước thải 4.500 m³/ngày đêm thẩm định giá thiết bị công nghệ để hoàn chỉnh dự toán gói thầu, tổ chức đấu thầu trong quý IV năm 2023 theo kế hoạch được duyệt.</p> <p>- <i>Hình thành các cụm công nghiệp (CCN)</i>: Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất rút quy hoạch CCN Cảng An Nhơn, xã An Nhơn và bổ sung CCN C2, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú vào Phương án phát triển cụm công</p>	<p>- <i>Khu công nghiệp Phú Thuận</i>: Tiếp tục giải quyết vướng mắc để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công, hoàn thành công tác chỉnh lý biên độ đất đai để cấp hồ sơ trích đo địa chính cho Nhà đầu tư thứ cấp phục vụ kêu gọi đầu tư. iếp tục kiểm tra đơn đốc các gói thầu xây lắp, giải quyết kịp thời những vướng mắc nhằm đảm bảo thi công đạt yêu cầu hồ sơ thiết kế, tiến độ được duyệt và hợp đồng thi công đã ký. Hoàn chỉnh thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: San lấp lô B1, KT-T, KT-R, Trạm xử lý nước thải 4.500 m³/ngày đêm trong quý IV/2023. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp các hạng mục thiết yếu còn lại để tổ chức đấu thầu, triển khai thi công, hoàn thành toàn bộ dự án năm 2025 theo tiến độ dự án được duyệt để đưa vào khai thác sử dụng.</p> <p>- <i>Hình thành các cụm công nghiệp (CCN)</i>: Tiếp tục xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư thứ cấp và hạ tầng các CCN trên</p>

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
		<p>ngiệp trên địa bàn tỉnh để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Thu hồi, bãi bỏ Quyết định điều chỉnh thành lập cụm công nghiệp Thị trấn Thạnh Phú, hiện tại huyện đang trình xin rút quy hoạch đối với CCN này và bổ sung CCN An Điền. Thống nhất chủ trương thành lập cụm công nghiệp C2, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Khi Phương án phát triển cụm công nghiệp nằm trong Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, tiến hành họp thẩm định và xem xét thành lập cụm công nghiệp này. Đồng thời, điều chỉnh diện tích mở rộng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phong Năm (giảm diện tích 1,34ha), huyện Giồng Trôm, do khu vực này có nhiều nhà dân, nhiều mộ nên việc giải phóng mặt bằng sẽ gặp nhiều khó khăn và chi phí lớn.</p>	<p>địa bàn tỉnh. Theo dõi, hỗ trợ các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển các CCN trên địa bàn quản lý.</p>
II	MỘT SỐ CÔNG TRÌNH LỚN KHÁC		
1	<p>Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre (ODA Hàn Quốc)</p>	<p>- <i>Gói thầu xây dựng</i>: Ngân hàng Korea Eximbank có ý kiến không phản đối về Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Ngân hàng Korea Eximbank có văn bản đôn đốc thực hiện các thủ tục tiếp theo để tiến hành mở Hồ sơ đề xuất tài chính. Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ công tác xét thầu và tiến độ triển khai thực hiện dự án. Quyết định thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre. Tổ thẩm định - Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý khi đánh giá nội dung về đáp ứng yêu cầu cơ bản của hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình. UBND tỉnh phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; mở thầu gói HS đề xuất tài chính. Ngày 24/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu (lần 2). Ngày 07/9/2023, Ngân hàng Keximbank có văn bản đề nghị điều chỉnh BC đánh giá HSĐXTC. UBND tỉnh đã gia hạn hiệu lực HSĐT (lần 3) đến ngày 31/12/2023.</p> <p>- <i>Gói thầu thi công san lấp mặt bằng</i>: Đã nghiệm thu hoàn thành và bàn giao hạng mục công trình.</p> <p>- <i>Công việc khác</i>: Việc điều chỉnh vốn: Ngày 29/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giảm nguồn vốn đối ứng (NSTW) là 18 tỷ đồng. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian giải ngân: Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh có báo cáo giải trình việc điều chỉnh thời gian thực hiện và thời gian giải ngân dự án gửi Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính. Hiện đang theo dõi ý kiến Ngân hàng về báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính điều chỉnh để</p>	<p>- <i>Gói thầu Thi công xây dựng công trình</i>: Tiếp tục theo dõi ý kiến Ngân hàng về báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính điều chỉnh; thương thảo hợp đồng và phối hợp thực hiện các bước tiếp theo. Theo dõi UBND tỉnh gia hạn hiệu lực HSĐT (lần 3) đến ngày 31/12/2023.</p> <p>- <i>Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian giải ngân</i>: Theo dõi ý kiến của Bộ KH&ĐT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.</p>

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
		phối hợp thực hiện các bước tiếp theo.	
2	Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gói thầu Xây lắp</i>: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình. - <i>Gói thầu thiết bị (Thiết bị nội thất văn phòng và thiết bị y tế)</i>: Thẩm định, phê duyệt dự toán, giá gói thầu thiết bị; hoàn thành thủ tục chỉ định đơn vị tư vấn đấu thầu; đơn vị tư vấn đấu thầu dự thảo hồ sơ mời thầu. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gói thầu Xây lắp</i>: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình. - <i>Gói thầu thiết bị</i>: Đã tổ chức đấu thầu trong.
3	Nhà làm việc các sở, ngành tỉnh (tòa nhà số 2)	<p>Dự án Tòa nhà số 2 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương vị trí xây dựng mới nằm trong dự án Khu đô thị mới Mỹ An tại xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre. Đến nay, Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN vẫn chưa thể tổ chức lập phương án thiết kế kiến trúc tại vị trí mới và thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư do Quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Khu đô thị mới Mỹ An vẫn chưa được phê duyệt. Hiện nay, đang phối hợp với Nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của Khu đô thị mới Mỹ An, để đủ cơ sở đề xuất phương án thiết kế kiến trúc và lập báo cáo đề xuất chủ trương điều chỉnh Dự án Tòa nhà số 2.</p>	<p>Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của Khu đô thị mới Mỹ An, để đủ cơ sở đề xuất phương án thiết kế kiến trúc và lập báo cáo đề xuất chủ trương điều chỉnh Dự án Tòa nhà số 2.</p>
4	Nhà máy xử lý rác Bến Tre	<p>Đã thành lập Tổ công tác về xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. Chỉ đạo thống nhất thực hiện phương án tái cơ cấu, đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre cụ thể như sau: Công ty Cổ phần Tập đoàn AMACCAO thực hiện tái cơ cấu lại Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần), với phương thức Nhà máy điện rác Bến Tre; công suất thiết kế xử lý 650 tấn rác thải/ngày; đốt rác phát điện, công nghệ Đức; công suất phát điện dự kiến 15 MW. Diện tích đầu tư dự kiến 7,4 ha (trong đó phần diện tích cũ của Nhà máy là 3,8 ha và phần diện tích mở rộng thêm là 3,6 ha); tổng vốn đầu tư: 1.500 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm; thời gian dự kiến hoàn thành tiếp nhận rác xử lý rác chậm nhất vào quý I năm 2026. Hiện nay nhà đầu tư đang khẩn trương thực hiện các quy định để triển khai thực hiện.</p>	
5	Dự án Công viên An Hội (Công viên trung tâm TP. Bến Tre)	<p>Về phương án thiết kế kiến trúc công trình Công viên trung tâm thành phố Bến Tre: Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị đề xuất thực hiện điều chỉnh lại phương án thiết kế kiến trúc, đồng thời đã có Báo cáo về việc xin ý kiến về phương án thiết kế kiến trúc. Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu các phương án, đảm bảo đáp ứng được mong muốn của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn nhiều vấn đề khó khăn nên đến nay phương án thiết kế kiến trúc công trình Công viên trung tâm thành</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (dự kiến thông qua cuối năm 2023) - Tiếp tục nghiên cứu, đề

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
		<p>phố Bến Tre chưa được phê duyệt, bên cạnh đó Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 23/4/2020 của HĐND tỉnh thông qua đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công viên trung tâm thành phố Bến Tre đến nay đã hết hiệu lực. Hiện tại, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện rà soát, nghiên cứu, đề xuất một số phương án cụ thể để trình UBND tỉnh xem xét.</p>	<p>xuất một số phương án cụ thể để trình UBND tỉnh xem xét.</p>
6	Thành lập Khu Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số Bến Tre	<p>UBND tỉnh ban hành Quyết định 1032/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về Phê duyệt Đề án “Thành lập Khu Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre (Khu CNTT&CĐS)”.</p> <p>Về hồ sơ tham gia chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung: Ngày 09/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu CNTT&CĐS, trên cơ sở đó Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch. Riêng gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch 1/500 và lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 hiện đã ký hợp đồng với Trung tâm kiến trúc Quy hoạch nông thôn thuộc Viện kiến trúc Quốc gia (Đơn vị tư vấn). Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư UBND tỉnh Bến Tre thống nhất chủ trương tạm dừng ý tưởng triển khai thành lập Khu CNTT&CĐS và giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá, xác định rõ phạm vi, mục tiêu việc triển khai thành lập Khu CNTT&CĐS tỉnh bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, thu hút được nhà đầu tư.</p>	<p>Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giải pháp triển khai Khu Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre đảm bảo đảm tính khả thi, có hiệu quả.</p>
7	Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050	<p>Đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.</p>	
8	Dự án đầu tư Khu Lạc Địa	<p>- Dự án Xây dựng Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa xã Phú Lễ, huyện Ba Tri: Công tác giải phóng mặt bằng: Hạng mục hồ chứa nước ngọt Lạc Địa: Tổng số hộ nhận 05 lần 43/80 hộ, còn lại 37 hộ dân chưa nhận tiền, trong đó 07 hộ đã ký thanh lý hợp đồng với UBND xã nhưng không di dời tài sản ra ngoài khu Lạc Địa; 05 hộ đã giao đất để tiến hành thi công; 25 hộ không đồng ý bàn giao đất. Tổ vận động đã đi đến từng hộ dân để vận động, tuy nhiên đa số các hộ không đồng ý nhận tiền với lý do còn thiếu nại về giá hỗ trợ di dời thấp, không đồng thuận với chủ trương đầu tư dự án.</p> <p>Hạng mục đường giao thông (Đường giao thông kết nối HL.14 (nay là ĐT.881) và liên xã An Bình Tây - Phú Lễ): Tổng số hộ nhận 02 lần là 53/75</p>	<p>- Dự án Xây dựng Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa xã Phú Lễ, huyện Ba Tri: Tiếp tục tổ chức vận động các hộ dân sớm nhận tiền hỗ trợ di dời tài sản ra ngoài khu đất Lạc Địa. Tiếp tục chi tiền các hộ dân còn lại trong phạm vi GPMB 02 tuyến Đường giao thông kết nối HL.14 và liên xã An Bình Tây</p>

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
		<p>hộ, còn lại 22 hộ với lý do còn thiếu nại về giá hỗ trợ, bồi thường tái định cư: Địa phương đang lập kế hoạch tiếp tục vận động các hộ dân còn lại.</p> <p>Trong giai đoạn rà soát kiểm kê tài sản có khoảng 25 hộ còn sai sót về thủ tục pháp lý nên Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Tri chưa trình được phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.</p> <p>Gói thầu thi công xây dựng: Gói thầu thi công xây dựng các hạng mục hồ chứa nước: phát quang mặt bằng, làm đường thi công các trục B, trục 5; khối lượng thực hiện đạt 1,68%. Gói thầu Thi công các hạng mục đường giao thông: Triển khai công tác đúc cọc thử các cầu giao thông.</p> <p>- Dự án Khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng Bưng Lạc Địa: Tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư), đang hoàn chỉnh hồ sơ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; sau đó hoàn chỉnh thủ tục trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.</p> <p>- Dự án Khu dân cư Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri: Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án. Hiện tại chưa triển khai thực hiện do dự án Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa chưa hoàn thành công tác san nền.</p>	<p>- Phú Lễ đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Triển khai xây dựng công trình và hoàn thành công trình trong năm 2025.</p>
9	Dự án Bảo tàng tỉnh	<p>Thực hiện Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023 (trong đó, dự án Xây dựng Bảo tàng tỉnh Bến Tre giai đoạn 1 được điều chỉnh giảm trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025), Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho chủ trương rút dự án; để tổ chức thi tuyển kiến trúc, dự kiến triển khai thực hiện sang giai đoạn trung hạn 2026 - 2030 đầu tư xây dựng.</p>	
10	Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bến Tre	<p>Trường Cao đẳng Bến Tre đã hoàn chỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm, kiện toàn đội ngũ viên chức - người lao động. Xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến hệ thống thư viện điện tử; đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy- học tập của Trường. Đã tổ chức thực hiện liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như: Liên thông mở các lớp trình độ cao đẳng ngành Dược, Điều dưỡng, chiêu sinh lớp Bác sĩ thú y, Y tế công cộng; liên kết với các cơ sở đào tạo đại học, mở lớp Văn bằng II Đại học ngôn ngữ Anh; liên thông cao đẳng lên đại học như Đại học ngành Kế toán, Sư phạm Anh; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành Điều dưỡng. Hoàn chỉnh Tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2021;</p>	<p>Tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng đề án điều chỉnh vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường; xây dựng kế hoạch mở mã ngành mới (Hướng dẫn du lịch,...); tổ chức ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo và tuyển dụng để tạo điều kiện cho người học thực tập và việc làm</p>

TT	Tên dự án	Kết quả	Kế hoạch dự kiến
		<p>xây dựng kế hoạch Tự đánh giá cơ sở GDNN năm 2022; xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng Chương trình đào tạo 02 ngành trọng điểm (Ngành Chăn nuôi-Thú y trình độ trung cấp và Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử trình độ cao đẳng). Tổ chức ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo và tuyển dụng với Công ty cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma để tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.</p>	<p>sau khi tốt nghiệp ra trường. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư cải tiến hệ thống thư viện điện tử; đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy- học tập của Trường.</p>